

バグフィルター交換工事状況



旧バグフィルター抜取り前(2号炉)560本



バグフィルターのリテーナー設置状況



バグフィルターのリテーナー取外し後(560本)



旧バグフィルター抜取り中



灰の飛散防止対策として、灰の付着面が内側になるよう裏返し抜取りを実施



旧バグフィルター抜取り後



触媒入りバグフィルター



バグフィルター取付のための治具取付中(バグフィルター取付中時の保護用)



触媒入りバグフィルター取付け中



リテーナー取付け中



触媒入りバグフィルター下部(560本)

触媒入りバグフィルター(560本)
1本 150mm x 5500mm

平成19年11月

施設維持整備工事
(2号炉集じん器ろ布交換工事)