

平成 20 年 11 月 4 日

平成20年度 広域支援(小金井市)の状況報告について

1. 平成20年度 広域支援受託から現在までの主な経過について

- 4月1日 多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に伴う『可燃ごみ焼却処理委託契約』の締結
- 5月2日 西多摩衛生組合ホームページに平成20年度広域支援「小金井市の可燃ごみの受入れについて」を掲載
- 5月3日 西多摩衛生組合広報紙『にしたまエコにゆうすNo.3臨時号』発行 羽村・瑞穂両協議会町内会全戸配布にて地域住民へ平成20年度の広域支援受託についてお知らせ
- 5月21日 西多摩衛生組合が小金井市分ごみ質分析実施（5月分）
- 5月28日 組合職員による小金井市ごみ搬入状況確認 都道163号線で実施
- 6月25日 小金井市によるごみ抜き取り検査を実施
西多摩衛生組合が小金井市分ごみ質分析実施（6月分）
- 6月28日 小金井市民検討委員会『建設候補地』答申
- 6月30日 小金井市より新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会の答申について報告
- 7月1日 小金井市より西多摩衛生組合へ小金井市民検討委員会『建設候補地』答申の報告
本報告に基づき西多摩衛生組合は、平成20年7月以降の広域支援を継続

小金井市と調布市・府中市により、建設候補地である二枚橋衛生組合用地の利用に係る協議が始まる。現在も継続中。
- 8月19日 国分寺市と小金井市が覚書(その3)締結 国分寺市は平成21年3月末まで広域支援を継続
- 8月20日 小金井市より西多摩衛生組合へ国分寺市との覚書(その3)締結の報告
本報告に基づき西多摩衛生組合は、平成20年9月以降の広域支援を継続
- 8月27日 西多摩衛生組合が小金井市分ごみ質分析実施（8月分）
- 10月17日 二枚橋焼却場用地に係る小金井市の基本的な考え方を発表
1 建物については、解体に係る交付金を受け、構成市の負担軽減を図るため、小金井市が継承したい。
2 土地については、両市の権利分を有償で取得したい。
3 建物解体経費、埋設廃棄物及び土壌処理費については、基本的には、各市3分の1ずつの負担をお願いしたい。
- 現在

2. 広域支援(小金井市)の搬入状況について

下表の①表は平成20年4～10月の小金井市当初搬入予定・実績及び搬入率を、②表は11～3月までの搬入予定を、また③表は年間総搬入予定(4,800トン)に対する4～10月の実績による比率を示しています。

尚、他施設の搬入状況については、(別紙:平成20年度 施設別小金井市広域支援(当初予定及び搬入実績)状況)を参照ください。

① 4月～10月 当初予定・実績について

	4～10月当初予定			4～10月実績			当初及び実績 差・比			
	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入率(%)	搬入日(日)	台数(台)
4月	450	9	232	457.04	9	222	7.04	101.6	0	▲ 10
5月	564	9	290	518.27	9	250	▲ 45.73	91.9	0	▲ 40
6月	480	8	247	434.73	8	214	▲ 45.27	90.6	0	▲ 33
7月	456	9	234	476.70	9	237	20.70	104.5	0	3
8月	439	9	226	402.95	9	200	▲ 36.05	91.8	0	▲ 26
9月	328	8	168	389.64	8	195	61.64	118.8	0	27
10月	398	9	205	518.99	7	252	120.99	118.8	0	47
4～10月小計	3,115	61	1,602	3,198.32	59	1,570	83.32	102.7	0	▲ 32

② 11月～3月 当初予定について

	11～3月当初予定			11～3月実績			当初及び実績 差・比			
	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入率(%)	搬入日(日)	台数(台)
11月	420	9	216	未定			未定			
12月	343	8	177							
1月	338	8	173							
2月	288	8	148							
3月	296	8	153							
11～3月小計	1,685	41	867							
年合計	4,800	102	2,469							

③ 年間予定に対する4～10月実績比について

	年間当初予定			4～10月実績			当初及び実績 差・比			
	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入日(日)	台数(台)	搬入量(t)	搬入率(%)	搬入日(日)	台数(台)
年合計	4,800	102	2,469	3,198.32	59	1,570	▲ 1,601.68	66.6	▲ 43	▲ 899

3. 広域支援(小金井市)分と焼却ごみのごみ質について

① ごみの物理組成比率 (湿ベース)

(単位 : %)

	紙・繊維	プラスチック類	ゴム・皮革類	木・竹・ワラ	厨芥	不燃物	その他	計
焼却ごみ(ごみピット)	44.20	17.10	0.80	15.90	18.80	0.30	2.90	100.00
小金井市 (収集車)	43.10	6.50	0.00	14.20	31.60	0.20	4.40	100.00
差	1.10	10.60	0.80	1.70	▲ 12.80	0.10	▲ 1.50	0.00

② ごみの性状 (三成分及び低位発熱量)

	水分 %	灰分 %	可燃分 %	低位発熱量 kcal/kg
焼却ごみ(ごみピット)	52.40	4.58	43.02	1,573
小金井市 (収集車)	52.85	4.00	43.15	1,660
差	▲ 0.45	0.58	▲ 0.13	▲ 87

※ ごみ質分析結果については、焼却ごみ 4月30日・5月21日・6月25日・7月29日・8月27日採取の平均値。
小金井市分については、5月21日・6月25日・8月27日採取の平均値。

4. 平成19・20年度 排ガス中のダイオキシン類測定予定及び結果について

① 平成20年度 実績及び予定

(単位:ng-TEQ/m³N)

	平成20年						平成21年				炉別平均
	4月28日	5月19日	6月25日	10月17日	11月19日	12月3日	1月15日	1月16日	1月29日	1月30日	
1号炉	—	—	0.025	分析中	—	—	測定予定 ろ布交換後	測定予定 ろ布交換後	—	—	0.025
2号炉	—	0.0013	—	—	—	測定予定	—	—	—	—	0.0013
3号炉	0.024	—	—	—	測定予定 ろ布交換前	—	—	—	測定予定 ろ布交換後	測定予定 ろ布交換後	0.024
										年間平均	0.0168

② 平成19年度 実績

(単位:ng-TEQ/m³N)

	平成19年						平成20年				炉別平均
	4月25日	5月22日	6月22日	9月18日	9月21日	11月16日	1月8日 昼	1月8日 夜	1月22日	2月28日	
1号炉	0.027	—	—	—	—	—	—	—	0.029	—	0.028
2号炉	—	—	0.040	0.037	0.033	—	0.0035	0.012	—	0.0042	0.0216
3号炉	—	0.025	—	—	—	0.045	—	—	—	—	0.035
										年間平均	0.0256

※ 2号炉の1月8日以降の結果は触媒入りバグフィルター導入後の値となっています。

※ ダイオキシン類対策特別措置法規制値 1ng-TEQ/m³N 公害防止協定規制値 0.5ng-TEQ/m³N となります。

5. 平成19・20年度 大気環境中のダイオキシン類測定予定及び結果について

① 夏 季

(単位:pg-TEQ/m³)

	平成20年度 実績 6/25 12:00 ~ 6/26 12:00	平成19年度 実績 6/21 12:00 ~ 6/22 12:00
羽村市立第三中学校(屋上) (羽村市内)	0.031	0.051
羽村市立松林小学校(屋上) (羽村市内)	0.026	0.049
羽村市あさひ公園(地上) (羽村市内)	0.027	0.071
瑞穂町立第四小学校(屋上) (瑞穂町内)	0.027	0.050
瑞穂町むさしの会館(地上) (瑞穂町内)	0.026	0.054

② 冬 季

(単位:pg-TEQ/m³)

	平成20年度 予定	平成19年度 実績 12/12 12:00 ~ 12/13 12:00
羽村市立第三中学校(屋上) (羽村市内)	平成20年12月17日測定予定	0.045
羽村市立松林小学校(屋上) (羽村市内)		0.047
羽村市あさひ公園(地上) (羽村市内)		0.035
瑞穂町立第四小学校(屋上) (瑞穂町内)		0.069
瑞穂町むさしの会館(地上) (瑞穂町内)		0.053

※ 環境基準値 0.6pg-TEQ/m³ となります。

6. 平成20年度 広域支援ごみ受入れ条件の進捗状況について

多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱に基づく『可燃ごみ焼却処理委託契約』第11条 別表による、小金井市の実施する新施設建設スケジュールの内容及び期限及び履行状況については下記のとおりです。

内 容	期 限	進捗状況	
		月 日	内 容
小金井市新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会答申の受理期限	平成20年6月末まで	6月28日	答申 二枚橋跡地
小金井市と国分寺市が可燃ごみを共同処理する新焼却施設建設に向けた新たな覚書等の締結期限	平成20年8月末まで	8月19日	覚書(その3) 締結
小金井市と国分寺市が可燃ごみを共同処理する新焼却施設の建設場所決定期限	平成21年2月末まで	小金井市調整中	

※ 上表各項が履行されない場合、小金井市のごみ受入れの中止・中断を行ないます。

※ 次年度以降の支援継続については単年度毎の契約による。受入期間は最長で平成22年3月末までとなっています。