令和8年度 施設維持管理状況

※ 廃棄物の処理および清掃に関する法律第8条の4

1　号　炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
一般廃棄物														
稼働日数	－	19日	－	－	－	26日	30日	22日						97日
焼却量（ｔ）	－	2,721.57	－	－	－	3,674.48	4,661.78	3,094.09						14,151.92
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	946～991	－	－	－	945～967	952～985	896～969						－
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	194～194	－	－	－	194～194	194～194	194～194						－
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	14～29	－	－	－	33～57	23～50	29～53						－
ばいじん除去														
スートブロー実施	－	稼働日実施	未実施	未実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施						－
バグフィルター清掃	－	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施						－
ガス調温室清掃	－	未実施	未実施	実　施	未実施	未実施	未実施	未実施						－

2　号　炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
一般廃棄物														
稼働日数	－	－	14日	23日	21日	－	－	－						58日
焼却量（ｔ）	－	－	1,902.48	3,275.85	3,150.11	－	－	－						8,328.44
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	－	968～992	939～988	942～975	－	－	－						－
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	－	194～194	193～194	194～194	－	－	－						－
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	－	17～47	17～48	18～47	－	－	－						－
ばいじん除去														
スートブロー実施	－	未実施	稼働日実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	未実施	未実施						－
バグフィルター清掃	－	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実　施						－
ガス調温室清掃	－	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実　施						－

3　号　炉	維持管理の基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
一般廃棄物														
稼働日数	－	15日	21日	－	23日	6日	－	9日						74日
焼却量（ｔ）	－	2,177.44	3,216.91	－	3,351.43	851.18	－	1,126.70						10,723.66
燃焼ガス温度														
温度（℃）	800℃以上	964～1002	904～996	－	931～980	940～961	－	945～985						－
集じん器入口温度														
温度（℃）	概ね200℃以下	194～194	194～194	－	194～194	194～194	－	194～194						－
一酸化炭素濃度														
CO（ppm）	100ppm以下	21～57	22～70	－	18～65	25～35	－	18～46						－
ばいじん除去														
スートブロー実施	－	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施	稼働日実施	未実施	稼働日実施						－
バグフィルター清掃	－	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施	実　施	未実施						－
ガス調温室清掃	－	未実施	未実施	実　施	未実施	未実施	実　施	未実施						－

※ 排ガス中のダイオキシン類・ばい煙濃度は、組合公式サイト「環境データ・資料」を参照願います。