

新焼却施設建設に係るスケジュール

No.	(平成) 年 月	内 容
1	18年10月	● 市議会全員協議会に新焼却施設建設に係るスケジュール（案）を提示
2	18年11月	● 国分寺市に新焼却施設建設に係るスケジュール（案）を提示
3	18年11月	● 庁内に関係職員による(仮称)焼却施設問題等検討委員会を設置
4	19年 2月	● (仮称)焼却施設問題等検討委員会から市長に対して、新焼却施設の建設候補地（案）について報告
5	19年 2月	● 市議会全員協議会に新焼却施設の建設候補地（案）を提示
6	19年 2月	● 国分寺市に新焼却施設の建設候補地（案）を提示
7	19年 2月	● 平成19年6月に設置する予定の市民参加による(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会に提示する新焼却施設の建設候補地を決定
8	19年 2月	● 平成19年度以降の広域支援等について国分寺市と覚書を締結
9	19年 2月 19年 3月	● 新焼却施設の建設候補地について市民説明会
10	19年 2月 19年 5月	● 国分寺市と共同で新焼却施設建設計画に係る考え方を取りまとめ
11	19年 5月	● 市議会全員協議会に新焼却施設建設計画に係る考え方を提示
12	19年 6月	● 市民参加による(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会を設置。新焼却施設建設計画に係る考え方及び新焼却施設の建設候補地を提示し、新焼却施設の建設場所について諮問
13	20年 8月	● (仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会から新焼却施設の建設場所について答申
14	20年 8月	● 市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所についての答申について報告
15	20年 9月 21年 1月	● 新焼却施設の建設場所についての答申について市民説明会
16	21年 1月	● 市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所（案）を提示
17	21年 2月	● 国分寺市に新焼却施設の建設場所（案）を提示

18	21年 2月	● 新焼却施設の建設場所を決定
19	21年 4月	● 市民参加による(仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会を設置し、新焼却施設建設基本計画の策定について諮問
20	21年 7月 22年 1月	● 専門家による(仮称)新焼却施設に係る処理方式選定委員会を設置し、新焼却施設の処理方式を選定
21	22年 3月	● (仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会から新焼却施設建設基本計画について答申
22	22年 4月	● 市議会全員協議会に新焼却施設建設基本計画についての答申について報告
23	22年 4月	● 新焼却施設建設基本計画を策定
24	22年 4月 22年 6月	● 新焼却施設建設基本計画について市民説明会
25	22年 8月 23年 1月	● 循環型社会形成推進地域計画を策定
26	23年 2月 23年 8月	● 新焼却施設基本設計
27	23年 9月 25年 9月	● 環境影響評価(環境アセスメント)
28	25年 9月 26年 3月	● 新焼却施設実施設計
29	26年 4月	● 新焼却施設着工
30	29年 3月	● 新焼却施設竣工
31	29年 4月	● 新焼却施設稼動

備 考

- 1 No.19以降については国分寺市と共同で実施する。
- 2 必要に応じて、市報、ホームページ等による広報、市民説明会の開催、パブリックコメント等を実施する。
- 3 国分寺市との協議が整えば、適切な時期に可燃ごみの共同処理を目的に小金井市と国分寺市で一部事務組合を設置する。
- 4 必要に応じて都市計画等の手続きを行う。